

“晋樾郡”项目 1#、5#楼 装配式建筑设计阶段预评价专家评审意见

2022年5月23日,福州海融置业有限公司在福州市组织召开“晋樾郡”项目装配式建筑设计阶段预评价专家评审会,会议由福州海融置业有限公司主持,建设主管部门、评审专家、设计单位等派员参加了会议。

项目简况如下:该项目位于福州市晋安区,项目总计容建筑面积为 27893.01 m²。其中 1#、5#楼采用装配式建造,装配式楼栋总计容建筑面积 16286.10>27893.01x50%=13946.5 m²,满足土地出让合同预制装配式建筑总计容面积不小于项目总计容面积 50%的要求。

各单体建筑预制装配内容及装配率详下表:

	评价项	1#楼	5#楼
主体结构	水平构件(预制叠合板、 预制楼梯)	31.1	31.1
	装配式建筑设计标准化、模数化	-2	-2
	部品部件通用化	3	3
围护墙和内隔墙	内隔墙非砌筑	10	10
装修和设备管线		0	0
技术创新	设计阶段 BIM	3	3
	施工阶段 BIM	3	3
	可追溯管理系统	2	2
总计		50.1	50.1
装配率 (%)		50%	50%

该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构:福州建功施工图审查有限公司

合格证编号: 3501112201170101-TX-002

与会专家听取了福建正博建筑科技有限公司、福建尚恩建筑设计有限公司及建设单位对该项目的介绍,经会议研究讨论,形成以下意见:

(1) 该项目采用装配式建造的计容建筑面积大于总计容建筑面积的 50%,符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164 号文相关规定,且满足该项目土地出让合同(合同编号: 35010020211201P063)相关要求。


(2) 该项目 1#、5#楼装配式建筑设计相关资料完整,其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求,各单体建筑装配率均不低于 50%,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建〔2020〕4 号)的相关规定,同意该项目 1#、5#楼设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单:

郑卫基

福建省建筑工程技术中心


教授级高工



洪志

嘉博联合设计股份有限公司


高级工程师



蔡仁武

福建左海科技有限公司

工程师



2022 年 5 月 23 日